

**Betoniertagebuch**

Firma: **Hochbau GmbH & Co. KG**

Beton / Sorte: **300100**

Baustelle: **RÜB Regensdorf**

Festigkeitsklasse: **C 30 / 37**

Transportbeton-Lieferwerk: **Frischbeton GmbH, Werk Regensdorf**

Expositionsklassen: **XC4, XF1, XA1**

Datum	Liefer- schein- Nr.	Beton- menge	Betonier- vorgang (Beginn/ Ende)	Probe Nr.	Ausbreit- maß (ggf. vor/nach FM- Zugabe)	ggf. Luft- gehalt	Temperaturen				Witterung	Bauabschnitt, Bauteil	Nachbe- handlung	
							Luft Max.	Luft Min.	Beton 1)				Art 2)	Dauer
									Frisch	Ober- fläche				
--	--	m³	Uhrzeit	--	mm	Vol.-%	°C				--	--	--	Tage
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
04.09.2003	4125-4150	200	8:00- 12:00			--	18	10	15	16	bedeckt	Bodenplatte BA1	F	7
	4125	8,0		1, WU1	470									
	4135	8,0		2	480 / 530									
	4145	8,0		3	480									
<b>Σ Tage:</b>		<b>Σ m³:</b>		<b>Σ Proben</b>										
<b>1</b>		<b>200</b>		<b>3+WU1</b>										

- 1) Frischbetontemperatur zum Zeitpunkt des Betoneinbaus /  
Oberflächentemperatur des Betons zum Zeitpunkt des Ausrüstens (alternativ zur Lufttemperatur)
- 2) W - Mit Wasser fluten; WB - Wasserberieselung; D - Dämm-Matten; J - Jutegewebe; S - Belassen in der Schalung; F - PE-Folien; C - Curing;  
OS - Beschichten mit OS-System; X - Sonstige (mit Erklärung)