

Meldung von Beton-Baustellen der ÜK 2/3 nach DIN 1045-3, Anhang ND



An die anerkannte Überwachungsstelle

Eifelinstitut Materialprüfung
Zweigniederlassung der Materialprüfungs- und Versuchsanstalt
Tiergartenstraße 2
54550 Daun



FAX: 0 65 92 / 927-25 oder
E-Mail: info@eifelinstitut.de

Hinweis: Zusammen mit der Meldung sind Schulungsnachweise des Fachpersonals, Vertrag mit der ständigen Betonprüfstelle, bestätigte Ausführungspläne (soweit vorhanden), das baustellenbezogene Sortenverzeichnis und bei den Beton-Bau-Klassen BBQ-E und BBQ-S ein entsprechendes Betonbaukonzept mit einzureichen.

Angaben zur Baustelle:

1 Ausführendes Unternehmen (Anschrift)	Heinz Musterbau, Bauunternehmung	
	Musterstraße 1	
<small>abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben!</small>	56555 Musterstadt	
2 Baustelle (Bezeichnung, Anschrift)	Neubau Brückenbauwerke, BW 1 + 2	
	An der Hauptstraße, 56555 Musterstadt	
3 Bauleiter / Vertreter	Herr Müller 0177/...	Herr Meyer 0166/...
4 Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift)	Betonprüf GmbH & Co. KG	Vertrag
Prüfstellenleiter	Ziegelweg 1, 56555 Musterstadt	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Herr Schmidt	
5 Anerkannte Überwachungsstelle	MPVA Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1 56564 Neuwied	Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40 E-Mail: info@mpva.de

6 Betone der ÜK 2/3 (Art, Menge)	Transportbeton [m³]:	1.200
	Baustellenbeton [m³]:	

Besteht ein technisches Erfordernis zur Bestimmung der Betondruckfestigkeiten in einem von **28 Tage abweichenden Prüfalter** [gem. Anlage A 1.2.3/4 der MVV TB)]? ja nein

Wird ein **Beton-Bau-Konzept** nach DIN 1045 (Fassung August 2023) umgesetzt? ja nein

Wenn ja, welche Beton-Bau-Qualitätsklasse (BBQ-Klasse) kommt zur Anwendung? BBQ-E BBQ-S

Wenn ja, wer ist der zuständige BBQ-Koordinator? **Herr Mustermann**

ÜK	C	XC	XD	XS	XF	XA	XM	besondere Eigenschaften / Sonstiges	Betonsorten-Nr.
2	25/30 LP	4	3	--	4	--	--	Beton nach ZTV-ING	100200
2	30/37	4	1	1	2	1	--	Hoher Wassereindringwiderstand,	100300
								Beton nach ZTV-ING	
2	35/45	4	2	--	2	--	--	Beton nach ZTV-ING	100400

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle	TB-Werk Musterstadt Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Transportbeton e.V.
---	--

7 Ausführungszeitraum (Betonarbeiten)	Beginn:	01.01.2025	Ende:	31.11.2025
Geplante längere Unterbrechungen	Beginn:	01.07.2025	Ende:	31.07.2025

8 Erklärung (durch das ausführende Unternehmen) Das ausführende Bauunternehmen erklärt, dass die in DIN 1045-3 geforderten Voraussetzungen für die Herstellung bzw. Verarbeitung von Beton der ÜK 2/3 erfüllt sind.	
Ort, Datum: Musterstadt, den 28.02.2018	

Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen)

9 Bestätigung der Überwachung nach DIN 1045-3, Anhang ND (durch die anerkannte Überwachungsstelle)	
Ort, Datum: Neuwied, den	<small>Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)</small>

Der Nachweis der Überwachung erfolgt durch einen Überwachungsbericht nach DIN 1045-3.